



รายงานการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ครั้งที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)



องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

งานนโยบายและแผน / สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี

จำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) จำนวน ๒๙ โครงการ จำนวนโครงการที่ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๒ ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๑,๒๖๕,๔๐๐ บาท งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๒๐,๗๔๒,๑๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๓ ของจำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามข้อบัญญัติและการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของจำนวนโครงการทั้งหมด อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๖ ของจำนวนโครงการทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) จำนวน ๕๓๒ โครงการ
- โครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐๖ โครงการ
- โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ
- โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๑
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๖

๔. ขอร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอไม่มีขอร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน มีเพียงข้อร้องทุกข์ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ดำเนินการแล้วแก้ไข เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการแก้ไขแล้ว ประชาชนก็เกิดความพอใจ หากปัญหาที่เกิดขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ยังไม่สามารถแก้ไขได้ประชาชนก็จะเกิดความวิตก กังวล และเกิดความไม่พอใจในที่สุด

๕. ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ มีดังนี้ปัญหา

- ๑) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ
- ๒) ชุมชนในเขตตำบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก
- ๓) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก
- ๔) การจัดทำโครงการอาจมีความล่าช้าบ้าง เนื่องจากรอรับเงินจัดสรรงบประมาณ

๖. ข้อเสนอแนะ

การจัดทำโครงการบางโครงการประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในโครงการ เห็นควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบมากยิ่งขึ้น

อุปสรรค

- ๑) อำนาจหน้าที่มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔)
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ก่อนผูกพัน	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน
1	โครงการปรับปรุงห้องสุขาและวางท่อระบายน้ำทิ้งบ่อพัก องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ	250,000	-	-	250,000			✓	✓	
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(รางยูพร้อมฝาปิด) หมู่ที่ 3 บ้านวังอ้ายป่อง (กลุ่มนางวิชา บุญกระจาย) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	499,000	-	-	499,000			✓	✓	
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยูพร้อมฝาปิด) หมู่ที่ 12 บ้านแก่งใหญ่ (กลุ่มนางภัทริยา ยุติธรรม)	100,000	-	-	100,000			✓	✓	
4	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองมะไฟ	300,000	-	-	300,000			✓	✓	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านแก่งใหญ่ (กลุ่มนางภัทริยา ยุติธรรม ถึงเรียบคลอง)	123,000	-	-	123,000			✓	✓	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านแก่งใหญ่ (กลุ่มเลียบคลองห้วยโสมง)	374,000	-	-	374,000			✓	✓	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท่าสะตือ (กลุ่มบ้านนางละเมียด สุวรรณประทีป)	296,000	-	-	296,000			✓	✓	

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2568)
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ก่อนเริ่มงาน	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ยังไม่ได้นำเงินมาใช้	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท่าสะตือ (กลุ่มบ้านนายผล ปางเดิม)	296,000	-	-	296,000			✓	✓	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเขาขาด (กลุ่มนายสุวรรณ อาษา) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	130,000	-	-	130,000			✓	✓	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหินเทิน (เส้นทางเข้าป่าลัม)	393,000	-	-	393,000			✓	✓	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านทับไทร (กลุ่มบ้านนายสมบัติ ทองบวรจง)	296,000	-	-	296,000			✓	✓	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านอ่างทอง	116,000	-	-	116,000			✓	✓	
13	โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านบุเจริญ	251,000	-	-	251,000			✓	✓	
14	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก ถนนบ้านเขาขาด หมู่ที่ 7 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	235,000	-	-	235,000		✓		✓	

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2568)
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	ก่อนนี้ผูกพัน	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน
15	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก ถนน บ้านเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	350,000	-	-				✓	✓	
16	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก ถนนบ้านอ่างทอง หมู่ที่ 11 ตำบลแก่ง ดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	242,000	-	-		✓		✓	✓	
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก ถนน หมู่ที่ 6 บ้านแก่งดินสอ (กลุ่มบ้าน นายบังเอิญ ผดุมณี)	300,000	-	-				✓	✓	
18	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก ถนนบ้านบุกล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	300,000	-	-		✓			✓	
19	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านแก่งดินสอ หมู่ที่ 6 อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	300,000	-	-		✓			✓	
20	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน เขาขาด หมู่ที่ 7 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	234,000	-	-		✓			✓	
21	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน บุกล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	300,000	-	-		✓			✓	
23	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน วังอ้ายป่อง หมู่ ที่ 3 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัด ปราจีนบุรี	100,000	-	-		✓			✓	

**บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2568)
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568)**

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	ก่อนผูกพัน	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน
24	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน หินเติน หมู่ ที่ 8 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอชาติ จังหวัด ปราจีนบุรี	207,000	-	-		✓			✓	
25	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน อ่างทอง หมู่ที่ 11 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี	242,000	-	-		✓			✓	
26	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอส นกรัต หมู่ที่ 5 บ้าน วังรี (กลุ่มโรงชีพ) ตำบล แก่งดินสอ อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี	499,000	-	-				✓	✓	
27	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านคลองมะไฟ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอ ชาติ จังหวัดปราจีนบุรี	300,000	-	-				✓	✓	
28	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชาติ ดำเนินการขยายระบบจำหน่ายแรงต่ำพร้อม ไฟฟ้าสาธารณะบ้านทับไทร หมู่ที่ ๑	425,000	-	-				✓	✓	
29	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชาติ ดำเนินการขยายระบบจำหน่ายแรงต่ำพร้อม ไฟฟ้าสาธารณะบ้านท่าสะตือ หมู่ที่ 2	125,000	-	-				✓	✓	
30	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชาติ ดำเนินการขยายระบบจำหน่ายแรงต่ำพร้อม ไฟฟ้าสาธารณะบ้านวังอ้ายบ้อง หมู่ที่ 3	125,000	-	-				✓	✓	

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2568)
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	ก่อนนี้ผูกพัน	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน
31	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาดี ดำเนินการขยายระบบจำหน่ายแรงต่ำ พร้อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านบุกล้วย หมู่ที่ 4	125,000	-	-				✓	✓	
32	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาดี ดำเนินการขยายระบบจำหน่ายแรงต่ำ พร้อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านวังรี หมู่ที่ 5	125,000	-	-				✓	✓	
33	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาดี ดำเนินการขยายระบบจำหน่ายแรงต่ำ พร้อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านแก่งดินสอ หมู่ที่ 6	125,000	-	-				✓	✓	
34	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาดี ดำเนินการขยายระบบจำหน่ายแรงต่ำ พร้อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านเขาขาด หมู่ที่ 7	125,000	-	-				✓	✓	
35	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาดี ดำเนินการขยายระบบจำหน่ายแรงต่ำ พร้อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านหินเงิน หมู่ที่ 8	125,000	-	-				✓	✓	
36	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาดี บ้านหินเงิน หมู่ที่ 8ดำเนินการขยาย ระบบจำหน่ายแรงต่ำพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบุเจริญ หมู่ที่ 9	125,000	-	-				✓	✓	

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2568)
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	ก่อตั้งผู้กั้น	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน
37	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาดี ดำเนินการขยายระบบจำหน่ายแรงต่ำ พร้อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านคลองมะไฟ หมู่ ที่ 10	125,000	-	-				✓	✓	
38	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาดี ดำเนินการขยายระบบจำหน่ายแรงต่ำ พร้อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านอ่างทองหมู่ที่ 11	125,000	-	-				✓	✓	
39	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาดี ดำเนินการขยายระบบจำหน่ายแรงต่ำ พร้อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านแก่งใหญ่หมู่ที่ 12	125,000	-	-				✓	✓	
40	โครงการรณรงค์การจัดการขยะ	30,000	-	-		✓			✓	
รวม		8,963,000		0.00						

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2568)
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสร้างสังคมสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	ก่อนผูกพัน	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหช้างป่าใน ตำบลแก่งดินสอ	15,000	-	-				✓	✓	
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่า	15,000	-	-				✓	✓	
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วง เทศกาลปีใหม่	40,000	-	-				✓	✓	
4	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	40,000	-	-				✓	✓	
5	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา รักษ์ป่า (หลักสูตรทบทวน)	100,000	-	-				✓	✓	
6	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	150,000		91,100	58,900		✓		✓	
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แก่ง ดินสอ	2,904,995		1,532,218	1,372,777	✓			✓	
8	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	130,000		130,000	0.00		✓		✓	
9	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ เยาวชนตำบลแก่งดินสอ	50,000	-	-				✓	✓	

**บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2568)
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568)**

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสร้างสังคมสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ก่องนี้ผู้กพัน	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน
10	โครงการศึกษาดูงานของครูและบุคลากร ทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	100,000	-	-			✓		✓	
11	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับ นักเรียน นักศึกษาผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส	120,000		120,000	0.00		✓		✓	
12	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับ นักเรียน นักศึกษาผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส	120,000	-	-				✓	✓	
13	อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลแก่งดินสอ โครงการแข่งขัน กีฬา - กีฬา นักเรียนตำบล แก่งดินสอ	115,000		115,000	0.00		✓		✓	
14	อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลแก่งดินสอ โครงการค่ายลูกเสือเยาวชน ตำบลแก่งดินสอ	50,000		50,000	0.00		✓		✓	
15	อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลแก่งดินสอ โครงการค่ายวิชาการชุมชนคนแก่งดินสอ	50,000		23,600	0.00		✓		✓	
16	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่	4,888,800		2,334,304	2,554,496	✓			✓	
17	อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลแก่งดินสอ โครงการคืนคนดีสู่ตำบลแก่งดินสอ	65,000	-	-				✓	✓	
18	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	100,000	-	-				✓	✓	

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2568)
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสร้างสังคมสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ก่อนผูกพัน	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน
19	โครงการควบคุมกำเริบสุนัขและแมวอย่าง ถาวร	50,000		49,585	415		✓		✓	
20	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	20,000		16,620	3,380		✓		✓	
21	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการรับ โรคติดต่อของ อบต.	50,000	-	-				✓	✓	
22	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	30,000		24,900	5,100		✓		✓	
23	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ ขนาดเล็ก PM 2.5	20,000	-	-		✓			✓	
24	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณว ลัยลักษณ์ศรีราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนราศดิยราชกุมารี	150,000		143,528	6,472		✓		✓	
25	โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	100,000	-	-				✓	✓	
26	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิติด	30,000		28,770	1,230		✓		✓	
27	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในชุมชน ด้านการแพทย์	30,000	-	-		✓			✓	

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2568)
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสร้างสังคมสงบสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ก่อนนี้ผู้กผัน	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
28	โครงการให้บริการรับส่งผู้ป่วยที่มีฐานะ ยากจน/ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส	100,000	-	-				✓
29	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและการบริการและ การบริหารการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.	130,000	-	-				✓
30	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลแก่งดินสอ สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการ การพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	240,000	-	-		✓		✓
31	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลแก่งดินสอ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	230,000		230,000	0		✓	
32	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลแก่งดินสอโครงการ อนุรักษ์ และสืบสารประเพณีวันขึ้นปีใหม่	20,000		20,000	0		✓	
33	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลแก่งดินสอ โครงการจัดงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีหล่อ เทียนและถวายเทียนพรรษา	100,000	-	-				✓
34	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลแก่งดินสอโครงการจัด งานประเพณีวันสงกรานต์	240,000	-	-				✓
35	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลแก่งดินสอโครงการ อนุรักษ์ และสืบสารประเพณีบุญข้าพลา	10,000	-	-				✓

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2568)
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสร้างสังคมสงบสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ก่อนนี้ผู้กพัน	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน
36	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	5,000	-	-				✓	✓	
37	อุดหนุนสำนักงาน วัฒนธรรม จังหวัดปราจีนบุรีโครงการจัดงานเทศกาลมาฆปุรณิสีปริจาจีน	20,000		20,000	0.00		✓		✓	
38	โครงการแข่งขันกีฬาด่านกัทยาเสพติดตำบลแก่งดินสอ	250,000		243,390	6,610		✓		✓	
39	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน แก่งดินสอคัพ	20,000	-	-				✓	✓	
40	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	50,000	-	-				✓	✓	
41	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มั่วรายได้น้อย	30,000	-	-				✓	✓	
42	จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ	80,000		51,000	29,000		✓		✓	
43	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000	-	-				✓	✓	
44	โครงการค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,000		42,600	7,400	✓			✓	
รวม		11,038,795		5,266,615	4,045,780					

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2568)
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ก่อนเริ่มผู้ผูกพัน	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน
1	โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	-	-				✓	✓	
2	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	20,000	-	-				✓	✓	
3	โครงการส่งเสริมการใช้น้ำแก่งดินสอในชุมชนและพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ	20,000	-	-				✓	✓	
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	30,000	-	-				✓	✓	
5	อุดหนุน อบท. ในเขต อำเภอนาดี เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนาดี	18,400		18,400	0.00		✓		✓	
รวม		108,400		18,400	0.00					

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2568)
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ก่อนหน้าผู้กั้น	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน
1	โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	20,000	-	-				✓	✓	
2	โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบ จัดการน้ำตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารที่ดิน)	20,000	-	-				✓	✓	
รวม		40,000		0.00						

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2568)
 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ก่อนผูกพัน	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน
1	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของ อบต.แก่งดินสอ	30,000	-	-				✓	✓	
2	โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริ	50,000	-	-				✓	✓	
3	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	450,000		387,031	62,969		✓		✓	
4	โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	20,000	-	-				✓	✓	
5	โครงการแก่งดินสอเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (Kaeng dinso smart city)	20,000	-	-				✓	✓	
6	โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	20,000	-	-				✓	✓	
7	โครงการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	30,000	-	-				✓	✓	
8	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,500,000		4,132,500	10,367,500	✓			✓	
9	เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,400,000		1,083,600	2,316,400	✓			✓	
10	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000		33,000	87,000	✓			✓	
11	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,000		5,100	14,900	✓			✓	

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2568)
 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	กองทุนผูกพัน	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน
12	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	265,000		68,147	182,840		✓		✓	
13	เงินสำรองจ่าย	367,000	-	-				✓	✓	
14	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ	250,000		166,635	83,365		✓		✓	
15	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	750,106		750,026	80		✓		✓	
	รวม	20,742,106		6,626,039	13,115,054					
	รวมทั้งสิ้น	40,892,301		11,911,054	17,160,834					

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2568)
ประเภทครุภัณฑ์

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ก่อนนี้ผูกพัน	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน
1	เก้าอี้แผนกประสงค์	20,000	-	-				✓	✓	
2	โต๊ะทำงานสำหรับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง รองปลัด อบต. (นักบริหารงาน ท้องถิ่น ระดับต้น)	15,000	-	-				✓	✓	
3	โต๊ะพับอเนกประสงค์	45,000	-	-				✓	✓	
4	เครื่องบันทึกเสียง	4,500	-	-				✓	✓	
5	เก้าอี้ทำงาน	15,000		14,500	500		✓		✓	
6	ตู้เหล็ก	13,200		11,800	1,400	✓			✓	
7	โต๊ะทำงาน	27,000				✓			✓	
8	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	19,000		18,900	100			✓	✓	
9	เครื่องพิมพ์ Multifunctionแบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000		8,000	0.00			✓	✓	
10	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบ ที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	32,000		32,000	0.00			✓	✓	

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2568)
 ประเภทครุภัณฑ์
 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ก้อนผูกพัน	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน
11	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	36,000				✓			✓	
12	เก้าอี้ทำงาน	3,000		3,000	0.00		✓		✓	
13	ตู้ใบเลื่อยกระดาษ	5,900	-	-				✓	✓	
14	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	18,000		18,000	0.00		✓		✓	
15	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์	8,000		7,990	10.00		✓		✓	
16	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kva	5,700		5,690	10.00		✓		✓	
17	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	20,000		19,900	100.00		✓		✓	
รวม		286,300		145,680	2,120					

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (ประจำปีงบประมาณ 2568)

การใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้องค์กรการบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ก่อนนี้ผู้กัพัน	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 10 ตำบลแก่งดินสอ	4,557,400				√			√	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ ที่ 5 บ้านวังรี (กลุ่มทางลัดไปบ้านบุเจริญ) ตำบลแก่งดินสอ	7,167,900				√			√	
รวม		11,725,300								

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (ประจำปีงบประมาณ 2568)

กรณีงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

ประเภทครุภัณฑ์

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ก่อหนี้ผูกพัน	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน
1	จัดซื้อรถราง	1,550,000				✓			✓	
รวม		1,550,000								

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (ประจำปีงบประมาณ 2568)
 กรณีใช้จ่ายเงินสะสม(งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567)
 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568)
 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ก่อนนี้ผูกพัน	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านพั๋ไทร(กลุ่มนายสมบุรณ์ โพธิ์ไทร)	189,000		189,000	0.00		✓		✓	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านพั๋ไทร(กลุ่มนายพิพัฒน์ อาษา)	498,000		498,000	0.00		✓		✓	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านพั๋ไทร(กลุ่มนายเฉลียว ชำนาญไพร)	134,000		134,000	0.00		✓		✓	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท่าสะตือ(กลุ่มข้างฐานป่าไม้)	498,000		497,000	1,000		✓		✓	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท่าสะตือ(กลุ่มนายสมจิตต์ บัวแก้ว)	236,000		236,000	0.00		✓		✓	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท่าสะตือ(กลุ่มนางมะลิ ราศรีแก้ว)	70,000		70,000	0.00		✓		✓	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท่าสะตือ(กลุ่มนายสมย์ ศรีตะแบก)	493,000		491,500	1,500		✓		✓	
8	โครงการย้ายห้องสูงประปา หมู่ที่ 8 บ้านหินเทิน (กลุ่มวัดแก่งหินเทิน)	200,000		200,000	0.00		✓		✓	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวังอ้ายป่อง(กลุ่มนายเข้า อุมฤทธิ์)	125,000		125,000	0.00		✓		✓	

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (ประจำปีงบประมาณ 2568)
กรณีใช้จ่ายเงินสะสม(งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567)
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ก่อนผู้ก่อกำเนิด	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยูหรือผาปิด) หมู่ที่ 3 บ้านวังอ้ายป้อง(กลุ่ม นางวิชา บุญกระจ่าย)	499,000		497,000	2,000		✓		✓	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวังอ้ายป้อง(กลุ่มนายลำตวน แสงจันทร์)	200,000		200,000	0.00		✓		✓	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบุกล้วย(กลุ่มนายทวนชัย ผลัดมณี)	315,000		315,000	0.00		✓		✓	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบุกล้วย(กลุ่มนายไสว อ่อนกนิลี)	495,000		495,000	0.00		✓		✓	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแก่งดินสอ(กลุ่มนายวิมล สักกะกิจ)	498,000		493,000	5,000		✓		✓	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเขาขาด(กลุ่มนายสุวรรณ อาษา)	474,000		474,000	0.00		✓		✓	
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหินเทิน(กลุ่มนายทวี ห้วยใหญ่)	498,000		496,000	2,000		✓		✓	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหินเทิน(กลุ่มนายอุดม สมใจ)	210,000		210,000	0.00		✓		✓	
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านบุเจริญ(กลุ่มนางบานเย็น ภิญโญ)	178,900		178,000	0.00		✓		✓	

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (ประจำปีงบประมาณ 2568)
กรณีใช้จ่ายเงินสะสม(งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567)
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ก่อนผู้ผูกพัน	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านบุเจริญ(กลุ่มนายมอญ หมู่บ้านสระเกตุ)	80,000		80,000	0.00		✓		✓	
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองมะไฟ(กลุ่มนางเข้ม ใจซื่อ)	415,000		415,000	0.00		✓		✓	
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านอ่างทอง(กลุ่มนายล้อม ดวงศรี)	484,000		484,000	0.00		✓		✓	
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านอ่างทอง(กลุ่มนายชินทร์ แสงภู)	160,000		160,000	0.00		✓		✓	
23	โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้านกล้วย หมู่ที่ 4	101,500		101,500	0.00		✓		✓	
24	โครงการก่อสร้างระบบประปา(หอดึงเหล็กกล้วยแซมแปญ)บ้านแก่งดินสอ หมู่ที่ 6	490,000	0.00					✓	✓	
25	โครงการก่อสร้างฐานโครงสร้างเหล็กหอดึงสูงสำหรับไฟเบอร์กลาส 4 ลูก หมู่ที่ 6 บ้านแก่งดินสอ (กลุ่มนายฉलग สิ้นชัย)	250,000	0.00					✓	✓	
26	โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้านเขาขาด หมู่ที่ 7	400,000	398,500	1,500			✓		✓	

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (ประจำปีงบประมาณ 2568)
กรณีใช้จ่ายเงินสะสม(งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567)
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ก่อนผู้กั้น	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน
27	โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านแก่งใหญ่ หมู่ที่ 12	490,000	-	-				✓		✓	
28	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านทับไทร หมู่ที่ 1	255,000		255,000	0.00		✓			✓	
29	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านท่าสะตือ หมู่ที่ 2	420,000		418,500	1,500		✓			✓	
30	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก บ้านท่า สะตือ หมู่ที่ 2	280,000				✓				✓	
31	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังอ้ายป่อง หมู่ที่ 3	420,000		418,500	1,500		✓			✓	
32	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก บ้านวัง อ้ายป่อง หมู่ที่ 3	350,000				✓				✓	
33	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก บ้านบุ กล้วย หมู่ที่ 4	345,000				✓				✓	
34	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบุกล้วย หมู่ที่ 4	290,000		290,000	0.00		✓			✓	
35	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก บ้านวัง รี หมู่ที่ 5	200,000				✓				✓	

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (ประจำปีงบประมาณ 2568)
กรณีใช้จ่ายเงินสะสม(งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567)
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ก่อนผู้ผูกพัน	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน
36	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านวังรี (กลุ่มโรงชีพ)	499,000	-	-				✓	✓	
37	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก บ้านแก่งดินสอ หมู่ที่ 6	200,000		200,000	0.00		✓		✓	
38	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแก่งดินสอ หมู่ที่ 6	62,000		62,000	0.00		✓		✓	
39	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก บ้านเขาขาด หมู่ที่ 7	324,000				✓			✓	
40	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเขาขาด หมู่ที่ 7	290,000		290,000	0.00		✓		✓	
41	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบุเจริญ หมู่ที่ 9	405,000		405,000	0.00		✓		✓	
42	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก บ้านบุเจริญ หมู่ที่ 9	430,000				✓			✓	
43	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก บ้านคลองมะไฟ หมู่ที่ 10	350,000				✓			✓	
44	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 11	430,000				✓			✓	

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (ประจำปีงบประมาณ 2568)
กรณีใช้จ่ายเงินสะสม(งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567)
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ก่อนผู้กผัน	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน
45	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 11	405,000		405,000	0.00		✓		✓	
46	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติดคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านแก่งใหญ่ (กลุ่มนายคำกอง มูลแก่น)	490,000	-	-				✓	✓	
47	โครงการย้ายห้องสูงโปร่งประปาพร้อมรื้อถอน โครงสร้างประปาห้องสูงเดิม หมู่ที่ 1 บ้านทับไทร	200,000		200,000	0.00		✓		✓	
48	โครงการย้ายถังประปาและแปรงแปรงพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งอุปกรณ์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหินเงิน(กลุ่มนายชอบ ปิ่นทะเล)	290,000	-	-				✓	✓	
49	โครงการย้ายถังประปาและแปรงแปรงพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งอุปกรณ์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหินเงิน(กลุ่มนายอุทัย ละออเอี่ยม)	290,000	-	-				✓	✓	
50	โครงการก่อสร้างเวทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ บ้านหินเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	350,000		350,000	0.00		✓		✓	
51	โครงการต่อเติมรางระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ บ้านหินเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	150,000	-	-				✓	✓	

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (ประจำปีงบประมาณ 2568)
กรณีใช้จ่ายเงินสะสม(งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567)
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – เดือนมีนาคม 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ก่อนผูกพัน	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน
52	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างทาง สาธารณะบ้านวังรี หมู่ที่ 5 เขื่อน บ้านบุกล้วย หมู่ที่ 4 (สายโรงสีพ)	1,991,800				✓			✓	
53	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น อบต.แก่ง ดินสอ	2,300,000				✓			✓	
54	ก่อสร้างโดมโค้ง อบต.แก่งดินสอ	499,000		490,000	9,000		✓		✓	
55	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน อบต.แก่งดินสอ	100,000	-	-				✓	✓	
รวม		21,286,200		10,830,500	25,000					